令和7年度　工事契約状況表（令和8年3月31日時点）

発注担当課	件名	場所	工種	工事（業務）概要 上段：当初概要 下段：変更概要	契約方法	随意契約理由 （該当がある場合のみ）	業者名	業者所在地	当初契約年月日	当初契約金額 （税込）（円）	当初工期（業務期間）				変更① 契約年月日	変更① 契約金額 （税込）（円）	変更① 工期　終期		変更① 変更理由	変更② 契約年月日	変更② 契約金額 （税込）（円）	変更② 工期　終期		変更② 変更理由
産業振興課	林道施設災害復旧工事（松倉川線1号、2号、3号）	宮川字松倉地内	土木一式	1号箇所 L=9.0m　掘削工V＝10.0㎥　盛土工V＝13.0㎥ ブロック積工　A＝39.8㎡ 2号箇所 L＝18.0m　掘削工V＝31.0㎥　盛土工V＝2.0㎥ ブロック積工A＝34.0㎡ 3号箇所 L＝20.0m　掘削工V＝57.0㎥　盛土工V＝46.0㎥ 路盤工A＝38.5㎡　コンクリート擁壁工V＝36.4㎥ フトンカゴ工L＝4.0m （変更①） 1号箇所　掘削工　V＝10.0㎥ → V＝12.0㎥ 盛土工　V＝13.0㎥ → V＝24.0㎥ （変更②） 2号箇所　残土運搬距離　2.0km → 1.3km 3号箇所　残土運搬距離　2.0km → 2.7km コンクリート擁壁工　36.4㎥ → 35.9㎥	一般競争入札		株式会社丸庄工務所	会津美里町字水戸乙2375番地	R7.4.10	15,950,000	始期	R7.4.11	終期	R8.2.27	R7.8.25	16,309,700	終期	R8.2.27	1号箇所において、掘削の結果、起点側では岩盤が確認されたが、終点側では岩盤が確認されなかったため、掘削工及び盛土工、ブロック積工を変更する。	R7.12.8	15,864,200	終期	R8.2.27	2号箇所において、残土運搬距離が1.3kmであったことからダンプトラック運搬距離を変更する。 3号箇所において、既設擁壁間の延長がL=15.0mに対しL＝14.8mであるため擁壁工の延長を変更する。また、残土運搬距離及び産業廃棄物処理について実施数量に変更する。
建設水道課	町道12009号線歩道整備工事（2工区）	字布才地地内	土木一式	L＝116.5（161.5）m （車道部）表層工t＝5cm A＝867.6㎡　上層路盤工t＝15cm A＝867.6㎡ 下層路盤工t＝35cm A＝855.9㎡ （歩道部）表層工t＝3cm A＝246.8㎡　路盤工t＝10cm A＝249.4㎡ 歩車道境界ブロック L＝72.2m U型側溝（Ⅲ-A-i-300A）L＝98.0m　（Ⅲ-A-h-300A）L＝100.0m 3号横断工　L＝11.0m　バス停留所工　L＝40.0m 2号取付道路工　L＝8.2m　3号取付道路工　L＝5.2m （変更前）　（変更後） 施工延長　L＝116.5（161.5）m　136.5（161.5）m （車道部）表層工t＝5cm　A＝867.6㎡　875.6㎡ 上層路盤工t＝15cm A＝867.6㎡　875.6㎡ 下層路盤工t＝35cm A＝855.9㎡　871.4㎡ （歩道部）表層工t＝3cm　A＝246.8㎡　291.4㎡ 路盤工t＝10cm　A＝249.4㎡　293.6㎡ 歩車道境界ブロック　L＝72.2m　89.2m U型側溝（Ⅲ-A-i-300A）　L＝98.0m　97.5m	一般競争入札		巳ノ瀬建設工業株式会社	会津美里町字川原町甲1922番地19	R7.4.30	37,889,500	始期	R7.5.1	終期	R7.11.26	R7.4.30	40,029,000	終期	R7.11.26	現地精査及び事業進捗を図るため。			終期	
建設水道課	生活関連道路改良工事（新町地区）	字新町地内	土木一式	施工延長　L＝41.6m 表層工　A＝114.9㎡ 上層路盤工　A＝103.2㎡ 下層路盤工　A＝111.0㎡ 勾配調整型側溝工　L＝41.6m 施工延長　L＝39.4m 表層工　A＝113.4㎡ 上層路盤工　A＝99.7㎡ 下層路盤工　A＝105.1㎡ 勾配調整型側溝工　L＝39.4m	一般競争入札		巳ノ瀬建設工業株式会社	会津美里町字川原町甲1922番地19	R7.6.16	4,639,800	始期	R7.6.17	終期	R7.9.30	R7.9.22	4,785,000	終期	R7.9.30	起工測量及び現場状況による結果			終期	
建設水道課	公共下水道舗装復旧工事（高田処理区１工区）	字東川原　地内外	舗装	表層工（再生密粒度As13F）　t＝4cm　A＝488.7㎡ 上層路盤工（粒調砕石M―40）　t＝10cm　A＝432.1㎡ 不陸整正工　A＝56.6㎡ 表層工　A＝496.3㎡ 上層路盤工　A＝434.7㎡ 不陸整正工　A＝61.6㎡	一般競争入札		巳ノ瀬建設工業株式会社	会津美里町字川原町甲1922番地19		3,765,300	始期	R7.7.3	終期	R7.9.8	R7.9.2	3,949,000	終期	R7.9.8	現地調査の結果			終期	
建設水道課	町道12009号線歩道整備工事（3工区）	字高田地内外	土木一式	L＝90.6m （車道部）表層工t＝5cm A＝610.8㎡　上層路盤工t＝15cm A＝610.8㎡ 下層路盤工t＝35cm A＝578.2㎡ （歩道部）表層工t＝3cm A＝194.0㎡　路盤工t＝10cm A＝194.0㎡ 歩車道境界ブロック L＝67.8m 勾配調整型側溝 （XI-B-a-400～700）L＝66.0m （XI-C-a-400～800）L＝61.8m 4号横断工　L＝20.0m 4号取付道路工　L＝5.0m 5号取付道路工　L＝7.9m 信号機移設工　1式 4号横断工、NO.35付近宅地進入路、構造物取壊工、交通誘導員、工期末の変更	一般競争入札		巳ノ瀬建設工業株式会社	会津美里町字川原町甲1922番地19	R7.7.31	37,063,400	始期	R7.8.1	終期	R8.3.9	R8.3.9	39,996,000	終期	R8.3.25	現地精査による数量の変更及び安全で効率的な事業進捗のための誘導員変更、工期末の変更			終期	
建設水道課	道路改良工事（町道13047号線）	字外川原地内	土木一式	L＝86.30m（107.0m） 表層工t＝4cm　A＝349.9㎡　上層路盤工t＝10cm　A＝349.9㎡ 下層路盤工t＝20cm　A＝349.9㎡ U型側溝 （Ⅲ-A-i-300A）L＝120.8m、（Ⅲ-A-i-300C）L＝18.4m、（Ⅲ-A-i-500B）L＝18.0m 勾配調整型側溝（1号水路工） （XI-B-c-700～1000）L＝25.0m 土留勾配調整型側溝（2号水路工） （300×600）L＝2.0m、（300×700）L＝2.0m、（300×800）L＝2.0m、（300×1000）L＝4.0m 1号横断工　L＝4.0m 2号横断工　L＝4.0m 当初L＝86.30m(107.0m)　変更L＝98.80m(107.0m) 表層工t＝4cm、上層路盤工t＝10cm、下層路盤工t＝20cm 当初A＝349.9㎡ 変更A＝395.2㎡ U型側溝 （Ⅲ-A-i-300A）当初L＝120.8m 変更L＝120.5m （Ⅲ-A-i-300C）当初L＝18.4m　変更L＝18.4m （Ⅲ-A-i-500B）当初L＝18.0m　変更L＝18.0m 勾配調整型側溝(1号水路工)（XI-B-c-700～1000） 当初L＝25.0m 変更L＝25.0m 土留勾配調整型側溝(2号水路工)（300×600～1000） 当初L＝10.0m 変更L＝10.0m 1号横断工　当初L＝4.0m 変更L＝4.0m 2号横断工　当初L＝4.0m 変更L＝4.0m	一般競争入札		株式会社丸庄工務所	会津美里町字水戸乙2375番地	R7.7.31	24,324,300	始期	R7.8.1	終期	R8.3.9	R8.3.3	26,785,000	終期	R8.3.25	起工測量結果及び現地精査による。			終期	
建設水道課	老朽管更新事業舗装本復旧工事（１工区）	永井野字中町地内外	舗装	路線延長　L＝184.1m 国道401号 表層　密粒度 As20F（改質Ⅱ型）t＝5cm　A＝140.8㎡ 表層　再生密粒度 As20F　t＝5cm　A＝796.4㎡ 基層　再生粗粒度 As20　t＝5cm　A＝937.2㎡ 上層路盤　粒調砕石　M－40　t＝25cm　A＝502.4㎡ 下層路盤　再生砕石　RC－40　t＝30cm　A＝499.9㎡ 路線延長　L＝184.1m 国道401号 表層　密粒度 As20F（改質Ⅱ型）t＝5cm　A＝136.3㎡ 表層　再生密粒度 As20F　t＝5cm　A＝785.6㎡ 基層　再生粗粒度 As20　t＝5cm　A＝847.7㎡ 上層路盤　粒調砕石　M－40　t＝25cm　A＝458.9㎡ 下層路盤　再生砕石　RC－40　t＝30cm　A＝456.8㎡	一般競争入札		株式会社丸秀組	会津美里町字竹ノ花68番地	R7.8.18	17,885,564	始期	R7.8.18	終期	R7.11.28	R7.11.12	17,248,000	終期	R7.11.28	舗装面積等の減少、歩車道ブロックの撤去・再設置費の増加等により契約金額を変更。			終期	

令和7年度　工事契約状況表（令和8年3月31日時点）

発注担当課	件名	場所	工種	工事（業務）概要 上段：当初概要 下段：変更概要	契約方法	随意契約理由 （該当がある場合のみ）	業者名	業者所在地	当初契約年月日	当初契約金額 （税込）（円）	当初工期（業務期間）				変更① 契約年月日	変更① 契約金額 （税込）（円）	変更① 工期　終期		変更① 変更理由	変更② 契約年月日	変更② 契約金額 （税込）（円）	変更② 工期　終期		変更② 変更理由
建設水道課	道路改良工事（町道13135号線）	藤家舘字藤田地内	土木一式	施工延長L＝29.2m 表層工（t＝4cm）　A＝104.4㎡ 上層路盤工（t＝10cm）　A＝104.4㎡ 下層路盤工（t＝20cm）　A＝104.4㎡ 勾配調整型側溝工　L＝27.9m 変更前　変更後 施工延長　L＝29.2m　→　28.0m 表層工（t＝4cm）　A＝104.4㎡　→　95.5㎡ 上層路盤工（t＝10cm）　A＝104.4㎡　→　95.5㎡ 下層路盤工（t＝20cm）　A＝104.4㎡　→　95.5㎡ 勾配調整型側溝工　L＝27.9m　→　28.0m	一般競争入札		巳ノ瀬建設工業株式会社	会津美里町字川原町甲1922番地19	R7.9.3	4,906,000	始期	R7.9.4	終期	R7.12.18	R7.12.3	4,378,000	終期	R7.12.18	起工測量結果及び丁張検査立会結果、設計どおりに側溝布設した場合、民地側の立木等に支障を及ぼすことから、計画法線を変更し施工。			終期		
建設水道課	道路側溝修繕工事（宗頭地区）	宇宗頭町地内	土木一式	L＝50.0m 表層工（t＝4cm）A＝119.0㎡ 上層路盤工（t＝10cm）A＝119.0㎡ 勾配調整側溝(XI-A-a-300) L＝45.1m （当初）L＝50.0m （変更）L＝50.0m 表層工（t＝4cm）　（当初）A＝119.0㎡（変更）A＝117.7㎡ 上層路盤工（t＝10cm）　（当初）A＝119.0㎡（変更）A＝117.7㎡ 勾配調整側溝(XI-A-a-300)　（当初）L＝53.1m（変更）L＝44.0m 勾配調整側溝(XI-A-a-300) 1mもの　（当初）L＝0.0m （変更）L＝1.6m 勾配調整側溝(XI-A-a-600)　（当初）L＝0.0m （変更）L＝4.0m	一般競争入札		巳ノ瀬建設工業株式会社	会津美里町字川原町甲1922番地19	R7.9.3	4,829,000	始期	R7.9.4	終期	R7.12.18	R7.12.3	4,730,000	終期	R7.12.18	起工測量結果及び現地踏査結果による。			終期		
建設水道課	橋梁補修工事（245号橋）	福重岡字若宮地内	土木一式	橋面舗装工(改質Ⅱ型　密粒度As13F　t＝4cm)　A＝36.5㎡ 橋面防水工　A＝36.5㎡ 断面修復工　N＝1.0橋 ひび割れ補修工　L＝9.2m 伸縮装置取替工　L＝12.0m 橋面舗装工(改質Ⅱ型　密粒度As13F　t＝4cm)　（当初・変更）A＝36.5㎡ 橋面防水工　（当初・変更）A＝36.5㎡ 断面修復工　（当初・変更）N＝1.0橋 ひび割れ補修工　（当初・変更）L＝9.2m 伸縮装置取替工　（当初・変更）L＝12.0m 伸縮装置（止水材）　（当初）L＝13.5m　（変更）L＝12.0m 地覆補修工　（当初）V＝0.0㎥　（変更）V＝0.4㎥ 水切り工　（当初）L＝0.0m　（変更）L＝11.6m	一般競争入札		株式会社丸秀組	会津美里町字竹ノ花68番地	R7.9.3	10,616,834	始期	R7.9.4	終期	R8.1.26	R7.12.22	10,967,000	終期	R8.2.27	起工測量及び現地踏査結果により、事業進捗を図るため。			終期		
建設水道課	道路舗装補修工事（町道30201号線）	立石田字立行事地内	舗装	施工延長　L＝240.0m 表層工（再生密粒度As20F t＝5cm）　A＝1267.0㎡ 上層路盤工　A＝1280.7㎡ 不陸整正工　A＝1280.7㎡ 区画線工（溶融式15cm）　L＝480.0m 区画線工（溶融式45cm）　L＝3.0m 施工延長　（当初）L＝240.0m （変更）L＝260.0m 表層工（再生密粒度As20F t＝5cm）（当初）A＝1267.0㎡（変更）A＝1371.0㎡ 上層路盤工　（当初）A＝1280.7㎡（変更）A＝1385.9㎡ 不陸整正工　（当初）A＝1280.7㎡（変更）A＝1385.9㎡ 区画線工（溶融式15cm）外側線　（当初）L＝480.0m （変更）L＝514.0m 区画線工（溶融式45cm）停止線　（当初）L＝3.0m　（変更）L＝2.5m 区画線工（溶融式15cm）文字　（当初）L＝0.0m　（変更）L＝22.3m	一般競争入札		猪俣建設工業株式会社	会津美里町字本郷甲3027番地	R7.9.24	12,049,400	始期	R7.9.25	終期	R7.12.23	R7.12.1	12,980,000	終期	R8.3.27	起工測量結果及び事業進捗を図るため。	R8.3.3	13,387,000	終期	R8.3.27	現場状況により縦横断勾配及び舗装構成を確保できないため。
建設水道課	道路舗装補修工事（町道12026号線）	吉田字村ノ内地内	舗装	施工延長　L＝110.0m 表層工　584.1㎡ 上層路盤工　587.1㎡ 不陸整正工　587.1㎡ 区画線工(溶融式)　L＝220.0m 施工延長　（当初）L＝110.0m （変更）L＝109.6m 表層工　（当初）A＝584.1㎡ （変更）A＝573.8㎡ 上層路盤工　（当初）A＝587.1㎡ （変更）A＝576.1㎡ 不陸整正工　（当初）A＝587.1㎡ （変更）A＝576.1㎡ 区画線工(溶融式)　（当初）L＝220.0m （変更）L＝219.1m	一般競争入札		株式会社齋藤工務所	会津美里町勝原字竹原312番地	R7.9.24	5,430,150	始期	R7.9.25	終期	R7.12.3	R7.11.12	5,654,000	終期	R7.12.3	現地精査及び起工測量結果による。			終期		
建設水道課	道路舗装補修工事（町道21003号線）	大石字家ノ北地内外	舗装	施工延長 L＝240.0m 表層工(再生密粒度AS13F)　t＝4cm A＝1289.6㎡ 上層路盤工(粒調砕石M-40)　t＝10cm A＝1299.8㎡ 不陸整正工　A＝1299.8㎡ 区画線工(外側線 溶融式実線)　L＝480.0m 変更前　変更後 施工延長　L＝240.0m　→　268.8m 表層工(再生密粒度AS13F)　t＝4cm A＝1289.6㎡　→　1418.7㎡ 上層路盤工(粒調砕石M-40)　t＝10cm A＝1299.8㎡　→　1432.0㎡ 不陸整正工　A＝1299.8㎡　→　1432.0㎡ 区画線工(外側線 溶融式実線)　L＝480.0m　→　537.6m	一般競争入札		株式会社齋藤工務所	会津美里町勝原字竹原312番地	R7.9.24	10,797,050	始期	R7.9.25	終期	R7.12.23	R7.12.3	11,759,000	終期	R7.12.23	現地精査及び事業進捗を図るため。			終期		
建設水道課	道路舗装補修工事（町道12008号線）	永井野字東川原地内	舗装	施工延長 L＝138.2m 表層工(再生密粒度AS20F)　t＝5cm A＝1375.1㎡ 基層工(再生粗粒度AS20)　t＝5cm A＝1375.1㎡ 上層路盤工(粒調砕石M-40) t＝15cm A＝1375.1㎡ 下層路盤工(再生砕石RC40) t＝35cm A＝1375.1㎡ 区画線工(外側線 溶融式実線 白) L＝276.4m 区画線工(外側線 溶融式破線 白) L＝138.2m 区画線工(中央線 ペイント式実線 黄) L＝138.2m 施工延長　L＝138.2m　→　141.0m 表層工(再生密粒度AS20F)　t＝5cm A＝1375.1㎡　→　1405.2㎡ 基層工(再生粗粒度AS20)　t＝5cm A＝1375.1㎡　→　1405.2㎡ 上層路盤工(粒調砕石M-40) t＝15cm A＝1375.1㎡　→　1405.2㎡ 下層路盤工(再生砕石RC40) t＝35cm A＝1375.1㎡　→　1405.2㎡ 区画線工(外側線 溶融式実線 白) L＝276.4m　→　282.0m 区画線工(外側線 溶融式破線 白) L＝138.2m　→　141.0m 区画線工(中央線 ペイント式実線 黄) L＝138.2m　→　0m	一般競争入札		大竹建設工業株式会社	会津美里町福重岡字福光丙486番地	R7.9.24	26,459,400	始期	R7.9.25	終期	R8.1.22	R8.1.22	27,522,000	終期	R8.3.23	現地精査、起工測量結果による変更 工事期間の変更			終期		
産業振興課	一の坊ため池廃止工事	大沼郡沼田地内	土木一式	一の坊ため池廃止工事　一式 一の坊ため池廃止工事　一式 盛土工　V=1,269.0㎥　→1531.0㎥ 土砂搬出・仮置工　V=0.0㎥→V＝99.0㎥ 法面整形工（盛土部）　A=639.7㎡→A=559.7㎡ 法面整形工（切土部）　A=589.0㎡→440.9㎡ 産業廃棄物運搬（木くず）　V=30.0空㎥→40.0空㎥ 産業廃棄物処分（木くず）　W=15.0t→W＝20.0t	一般競争入札		巳ノ瀬建設工業株式会社	会津美里町字川原町甲1922番地19	R7.9.30	19,368,800	始期	R7.9.30	終期	R8.3.31	R8.1.30	20,856,000	終期	R8.3.31	現地精査及び工事施工の進捗により設計と差異があったため、契約金額と工期を変更するもの。	R8.3.24	19,954,000	終期	R8.3.31	土工、法面整形、面壁工、産業廃棄物の数量が確定したため変更する。
建設水道課	準用河川　田沢川維持工事	沼田字清水尻地内外	土木一式	河川維持 河道掘削及び河床整正　V＝1973.1㎥ 変更前　変更後 河道掘削及び河床整正　V＝1973.1㎥　→　1973.1㎥ 残土処分受入料　170円／㎥　→　1100円／㎥ 工事用道路　V＝　0㎡　→　60.4㎡ 仮設工（敷鉄板）　A＝　0㎡　→　74㎡	一般競争入札		大竹建設工業株式会社	会津美里町福重岡字福光丙486番地	R7.10.6	22,299,200	始期	R7.10.7	終期	R8.3.27	R8.3.2	25,245,000	終期	R8.3.27	残土処分先の変更、工事用道路工及び仮設工（敷鉄板）の追加			終期		

令和7年度　工事契約状況表（令和8年3月31日時点）

発注担当課	件名	場所	工種	工事（業務）概要 上段：当初概要 下段：変更概要	契約方法	随意契約理由 （該当がある場合のみ）	業者名	業者所在地	当初契約年月日	当初契約金額 （税込）（円）	当初工期（業務期間）				変更① 契約年月日	変更① 契約金額 （税込）（円）	変更① 工期　終期		変更① 変更理由	変更② 契約年月日	変更② 契約金額 （税込）（円）	変更② 工期　終期		変更② 変更理由
建設水道課	普通河川　西の沢維持工事	穂馬字後田地内外	土木一式	河川維持 河道掘削及び河床整正　V＝993.7㎥ 変更前　　変更後 河道掘削及び河床整正　V＝993.7㎥　→　926.4㎥ 伐木　伐竹　　A＝0㎡　→　339.8㎡ 工事用道路　　V＝206.5㎥　→　112.0㎥ 掘削機械　　山積　0.8㎥　→　0.28㎥ 積込機械　　山積　0.8㎥　→　0.45㎥ 不整地運搬車　　山積　0.8㎥　→　0.45㎥ ふとんかご　　0m　→　16.0m	一般競争入札		株式会社齋藤工務所	会津美里町勝原字竹原３１２番地	R7.10.6	13,619,100	始期	R7.10.7	終期	R8.3.23	R8.3.4	14,751,000	終期	R8.3.27	施工機械、掘削土量及び工事用道路工の変更。伐木、伐竹、ふとんかごの追加			終期		
産業振興課	林道会津坂下新鶴線緊急自然災害防止対策工事（1号・3号・4号）	佐賀瀬川字北沢　地内	土木一式	1号箇所 L＝32.0m　法面保護工A＝118.5㎡ 表層工A＝54.4㎡　上層路盤工A＝56.0㎡　下層路盤工A＝64.0㎡ 3号箇所（その1、その2） その1 L＝40.0m　法面保護工A＝120.9㎡ 表層工A＝191.2㎡　上層路盤工A＝193.2㎡　下層路盤路盤工A＝203.2㎡ その2 L＝17.0m　法面保護工A＝44.2㎡ 表層工A＝60.4㎡　上層路盤工A＝61.2㎡　下層路盤工A＝65.5㎡ 合計延長L＝57.0m 4号箇所 L＝11.0m　法面保護工A＝39.4㎡ 地下排水工L＝5.0m　表層工A＝23.0㎡ 上層路盤工A＝23.5㎡　下層路盤工A＝26.3㎡ 工事期間の延長変更 冬期対象期間補正の変更	一般競争入札		株式会社平山工務所	会津美里町米田字吹上下甲５０５番地	R7.10.27	8,800,000	始期	R7.10.27	終期	R8.3.31	R8.3.26	8,738,400	終期	R8.8.28	工事施工箇所へ通じる町道及び林道への積雪により、R7.12.1からR8.3.31まで工事一時中止期間としていたが、工事の中止により遅れが生じ、当初の工期では工事の完了が見込めないため、工期の延長変更。			終期		
建設水道課	公共下水道舗装復旧工事（高田処理区2工区）	永井野字八月田地内外	舗装	表層工（再生密粒度As13F）t＝4cm　A＝７０８．６㎡ 上層路盤工（粒調砕石M－４０）t＝10cm　A＝６２３．３㎡ 不陸整正工　　A＝８５．３㎡	一般競争入札		巳ノ瀬建設工業株式会社	会津美里町字川原町甲１９２２番地１９	R7.11.19	5,830,000	始期	R7.11.20	終期	R8.2.6			終期					終期		
産業振興課	立行事ため池下流水路工事	立石田字堤尻地内	土木一式	立行事ため池廃止に伴う下流水路整備工事 排水路工　L＝114.70m 仮設道路設置工　L＝106.20m 立行事ため池廃止に伴う下流水路整備工事 排水路工　　L＝114.70m 仮設道路設置工　　L＝106.20m 水替工8日（作業時排水）　→　30日（常時排水） 伐採木根切・積込　　V＝40.0㎥	一般競争入札		株式会社平山工務所	会津美里町米田字吹上下甲５０５番地	R7.11.18	19,250,000	始期	R7.11.18	終期	R8.3.31	R8.3.24	22,572,000	終期	R8.7.31	現地精査及び工事施工の進捗により設計と差異があったため、契約金額と工期を変更。			終期		
産業振興課	赤館ため池下流水路工事	旭三寄字岩渕地内	土木一式	赤館ため池廃止工事に伴う下流水路整備工事 排水路工　L＝171.34m 仮設道路設置工　L＝213.30m 赤館ため池廃止工事に伴う下流水路整備工事 排水路工　　L＝171.34m 仮設道路設置工　　L＝213.30m 水替工37日（作業時排水）　→　37日（常時排水） 敷鉄板設置・撤去工　　A＝840.0㎡　→　1,045.0㎡	一般競争入札		株式会社丸庄工務所	会津美里町字水戸乙２３７５番地	R7.12.2	23,225,400	始期	R7.12.2	終期	R8.3.31	R8.3.24	26,004,000	終期	R8.7.31	現地精査及び工事施工の進捗により設計と差異があったため、契約金額と工期を変更。			終期		
建設水道課	老朽管更新事業舗装本復旧工事（2工区）	勝原字竹原　地内	舗装	町道13103号線　L＝138.0m 表層(再生密粒度As13F)　　t＝4cm　　A＝689.1㎡ 上層路盤（粒調砕石M―40）　　t＝10cm　　A＝575.4㎡ 外側線（溶融式・白線　W＝0.15m）　　L＝268.5m	一般競争入札		株式会社丸庄工務所	会津美里町字水戸乙２３７５番地	R7.12.22	5,754,100	始期	R7.12.22	終期	R8.3.27	R8.3.10	5,918,000	終期	R8.3.27				終期		
建設水道課	老朽管更新事業舗装本復旧工事（3工区）	勝原字竹原　地内	舗装	町道13072号線　L＝140.5m 表層(再生密粒度As13F)　　t＝4cm　　A＝684.0㎡ 上層路盤（粒調砕石M―40）　　t＝10cm　　A＝521.0㎡ 外側線（溶融式・白線　W＝0.15m）　　L＝276.2m	一般競争入札		大竹建設工業株式会社	会津美里町福重岡字福光丙４８６番地	R7.12.22	5,626,500	始期	R7.12.22	終期	R8.3.27	R8.2.27	5,654,000	終期	R8.3.27				終期		
建設水道課	公共下水道舗装復旧工事（高田処理区2工区）	永井野字八月田地内外	舗装	表層工（再生密粒度As13F）t＝4cm　A＝９９１．１㎡ 上層路盤工（粒調砕石M－４０）t＝10cm　A＝７１３．７㎡ 不陸整正工　　A＝２７７．４㎡ 工期の変更	一般競争入札		江川建設工業株式会社	会津美里町字西裏１７８３番地	R7.12.18	7,471,200	始期	R7.12.19	終期	R8.3.20	R8.2.5	7,471,200	終期	R8.3.30	積雪状況から施工温度の確保が難しく、また道路の排雪作業を行うため。			終期		
建設水道課	老朽管更新事業舗装本復旧工事（4工区）	永井野字上町地内	舗装	表層工（再生密粒度As20F）t＝5cm　A＝７３０．４㎡ 上層路盤工（粒調砕石M－４０）t＝15cm　A＝３７３．２㎡ 下層路盤工（再生砕石RC－40）t＝35cm　A＝３７３．２㎡ 表層工（再生密粒度As20F）t＝5cm　A＝７６３．８㎡（当初７３０．４㎡） 上層路盤工（粒調砕石M－４０）t＝15cm　A＝３５７．７㎡（当初３７３．２㎡） 下層路盤工（再生砕石RC－40）t＝35cm　A＝３５７．７㎡（当初３７３．２㎡） 交通誘導警備員　　N＝３０人（当初１０人）	一般競争入札		株式会社齋藤工務所	会津美里町勝原字竹原３１２番地	R8.1.29	8,630,600	始期	R8.1.30	終期	R8.3.27	R8.3.23	9,207,000	終期	R8.3.27	現場調査の結果に基づくもの			終期		
産業振興課	林業専用道水無沢線開設工事(4工区)	旭寺入字深沢地内外	土木一式	林業専用道　L＝906.2m　　W＝3.0m(3.6m) 特殊路面工(再生密粒度As13 t＝3cm) A＝3，154.4㎡　路盤工(RC-40) A＝3，315.2㎡ 路肩盛土工　V＝49.0㎥ 法面保護工(客土吹付工 t＝1cm) A＝163.1㎡ (植生基材吹付工 t＝3cm) A＝1，159.7㎡(植生シート工) A＝323.1㎡	一般競争入札		株式会社丸秀組	会津美里町字竹ノ花６８番地	R8.3.23	47,071,200	始期	R8.3.24	終期	R9.1.29			終期					終期		
産業振興課	林道新鶴柳津線緊急自然災害防止対策工事	赤留字北アタカ地内	土木一式	延長　L＝32.0m 表層工　A＝225.6㎡ 上層路盤工　A＝213.0㎡ 下層路盤工　A＝219.0㎡ 種子吹付工　A＝758.2㎡ 小段排水工(150×150)　L＝63.2m 地下排水層工　V＝358.5㎥ 横断暗渠工(遠心ボックスカルバート)　L＝7.2m 縦排水工(コルゲートフリューム)　L＝46.6m	一般競争入札		巳ノ瀬建設工業株式会社	会津美里町字川原町甲１９２２番地１９	R8.3.23	40,354,600	始期	R8.3.24	終期	R8.12.25			終期					終期		
建設水道課	公共下水道管渠埋設工事（高田処理区1工区）	字布才地地内	土木一式	路線延長　L＝６９．０m 管渠埋設工　φ１５０（VU）　L＝６８．９m 小型マンホール工　N＝１箇所 公共ます工　N＝２箇所 表層工（再生密粒度As13F）　t＝4cm　A＝２７２．８㎡ 路盤工（粒調砕石M―４０）　t＝10cm　A＝２８２．４㎡ 路線延長　L＝７０．０m（当初　６９．０m） 管渠埋設工　φ１５０（VU）　L＝６９．６m（当初　６８．９m） 小型マンホール　N＝２箇所　（当初　１箇所） 表層工（再生密粒度As13F）　A＝２７７．６㎡（当初　２７２．８㎡） 路盤工（粒調砕石M－４０）　A＝２８７．２㎡（当初　２８２．４㎡） 舗装改良　表層工（再生密粒度As13F）　A＝７２．４㎡ 敷鉄板　（５尺×１０尺）　N＝６３枚 発生土埋戻から再生砕石埋戻に変更 工期末を3月16日から3月25日に延長	一般競争入札		株式会社藤建設会津美里支店	会津美里町会津美里町字黒川２７番地	R7.11.4	7,689,000	始期	R7.11.5	終期	R8.3.16	R8.3.6	11,429,000	終期	R8.3.25	・試掘及び現況測量結果より経路変更等を行ったため。（数量） ・土質試験の結果（埋戻） ・道路状況が極めて悪い状態のため仮設道路の確保が必要。（敷鉄板） ・舗装改良を追加施工するため。（工期）			終期		
建設水道課	老朽管更新事業配水管布設替工事（3工区）	字川添地内外	土木一式	配水管工　HPPE100　L＝159.29m 分岐工　　HPPE100　L＝19.90m 消火栓工(地下式)　N＝2箇所 給水工　Φ25　N＝1箇所、Φ20　N＝1箇所	一般競争入札		株式会社丸庄工務所	会津美里町字水戸乙２３７５番地	R7.4.30	13,640,000	始期	R7.5.1	終期	R7.10.10			終期					終期		
建設水道課	老朽管更新事業配水管布設替工事（1工区）	永井野字八月田地内外	土木一式	配水管布設替工　L＝３４３．３m（HPPEφ１００） L＝５０．８m（HPPEφ７５） 空気弁工　　N＝１箇所（φ２０） 消火栓工　　N＝１箇所（φ７５×φ６５） 給水管　　N＝１４箇所（φ２０）、N＝２箇所（φ３０）、N＝２箇所（φ５０） 工期の変更	一般競争入札		株式会社丸秀組	会津美里町字竹ノ花６８番地	R7.7.2	23,239,546	始期	R7.7.2	終期	R7.10.24	R7.10.22	23,239,546	終期	R7.11.14	給水管の切替工事がされていない箇所があり、施工を変更したため。	R7.11.13	23,804,000	終期	R7.11.14	配水管布設工の経路変更、給水管口径の変更のため。

令和7年度　工事契約状況表（令和8年3月31日時点）

発注担当課	件名	場所	工種	工事（業務）概要 上段：当初概要 下段：変更概要	契約方法	随意契約理由 （該当がある場合のみ）	業者名	業者所在地	当初契約年月日	当初契約金額 （税込）（円）	当初工期（業務期間）				変更① 契約年月日	変更① 契約金額 （税込）（円）	変更① 工期　終期		変更① 変更理由	変更② 契約年月日	変更② 契約金額 （税込）（円）	変更② 工期　終期		変更② 変更理由
建設水道課	老朽管更新事業配水管布設替工事（2工区）	勝原字竹原地内外	土木一式	路線1 配水管布設替工　L＝20．42m（φ100） L＝41．40m（φ75） 空気弁工　N＝1箇所 消火栓工　N＝1箇所 排泥弁　N＝1箇所 給水管　N＝2箇所 路線2 配水管布設替工　L＝58．50m（φ75） 排泥弁　N＝1箇所 給水管　N＝1箇所 路線3 配水管布設替工　L＝757．952m（φ100） 排泥弁　N＝2箇所 空気弁　N＝2箇所 分岐工　L＝4.625m（φ75） 接続工　L＝4．165m（φ100） 給水管　N＝4箇所 工期の変更	一般競争入札		株式会社丸秀組	会津美里町字竹ノ花68番地	R7.9.24	48,924,800	始期	R7.9.24	終期	R8.1.30	R8.1.14	48,924,800	終期	R8.3.27	管材が受注生産だったため納期に時間がかかり、当初の工期内での竣工が困難なため。	R8.3.12	51,040,000	終期	R8.3.27	既設管の露出等が考えられたため布設経路を変更し施工した。
建設水道課	会津高田浄化センター汚泥脱水機機能増設工事	字中新田地内	機械器具設置	会津高田浄化センター汚泥脱水機(多重板型スクリュー脱水機）１軸増設	一般競争入札		住友重機械エンバイロメント株式会社 東北支店	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目2番33号	R7.5.15	42,900,000	始期	R7.5.16	終期	R8.3.27			終期					終期		
こども教育課	旧会津高田学校給食センター解体工事	勝原字竹原　地内	解体	給食センター棟S造2階建て 1,045.47㎡ 車庫・倉庫等S造平屋建て　97.40㎡	一般競争入札		株式会社平山工務所	会津美里町米田字吹上下甲505番地	R7.6.13	158,400,000	始期	R7.6.14	終期	R8.2.27			終期					終期		
健康ふくし課	あやめ荘キュービクル改修工事	下堀字中川地内	電気	既設受変電設備内高圧変圧器・高圧進相コンデンサ更新 撤去機器産廃処分 引込電線路設置・撤去 機器（変圧器）納入遅延による工期の変更	一般競争入札		有限会社友和電設	会津美里町字高田道上2739番地2	R7.7.30	8,204,900	始期	R7.7.30	終期	R7.12.1	R7.11.28	10,616,100	終期	R8.2.27	第1キュービクルから第2キュービクルまでの埋設配線部分における老朽化した配線を撤去・設置するもの。併せて、メーカーからの変圧器の納入が遅延したため、当初予定より3カ月程度工期を延長。	R7.11.28	10,457,700	終期	R8.2.27	設計書内訳書中、電気設備工事細目別内訳における、EM-CEケーブル（3.5㎟-2C）及び厚鋼電線管（露出配管（塗装有）82mm）の数量をそれぞれ0mに、産業廃棄物処分費（廃油）の数量を400kgに変更。
生涯学習課	本郷地域公共施設解体工事	字山道上地内	解体	旧本郷体育館解体　RC造2階建　延床面積1686.31㎡旧本郷生涯学習センター解体　RC造2階建　延床面積396.00㎡旧本郷老人福祉センター解体　RC造平屋建延床面積833.56㎡付帯建物、構造物解体撤去処分	一般競争入札		株式会社丸庄工務所	会津美里町字水戸乙375番地	R7.9.20	220,756,800	始期	R7.9.20	終期	R8.5.19			終期					終期		
建設水道課	本郷地域町営住宅解体除却工事	字家東　地内外	解体	町営住宅の解体除却　3棟 木造建物解体　A＝173.62㎡ 木造基礎解体　V＝15.2㎥ 解体跡地整地　V＝20.7㎥ ・処分数量変更 ・石綿運搬処分料の追加 ・立木伐採に係る運搬処分料の追加	一般競争入札		株式会社丸秀組	会津美里町字竹ノ花68番地	R7.12.1	3,938,854	始期	R7.12.1	終期	R8.3.27	R8.2.27	4,057,900	終期	R8.3.27	処分数量の変更、石綿運搬処分料の追加、及び立木伐採に係る運搬処分料の追加等による契約金額の変更のため。			終期		
生涯学習課	旧赤沢分館及び旧赤沢幼稚園解体工事（ゼロ債務負担行為）	八木沢字伴右エ門前地内	解体	旧赤沢分館解体、旧赤沢幼稚園解体、旧赤沢小学校プール解体、付属建物遊具解体撤去、樹木伐根、敷地フェンス撤去	一般競争入札		江川建設工業株式会社	会津美里町字西裏1783番地	R7.3.17	133,188,000	始期	R7.4.1	終期	R7.12.8			終期					終期		
こども教育課	高田中学校給水ポンプ改修工事（ゼロ債務負担行為）	字布才地地内	管	給水ポンプ加圧給水ユニット ・既設ユニット取外し・撤去・搬出・処分 ・新規ユニット搬入・据付 ・新規制御盤　結線	一般競争入札		巳ノ瀬建設工業株式会社	会津美里町字川原町甲1922番地19	R7.3.12	5,049,000	始期	R7.4.1	終期	R7.9.30			終期					終期		
こども教育課	新鶴小学校ベランダ及び軒天改修工事（ゼロ債務負担行為）	鶴野辺字北三百苅地内	建築一式	新鶴小学校 2・3階のベランダ床改修・防水塗装 1・2階のベランダ軒天改修 1・2階の耐震補強ブレースの塗装更新	一般競争入札		株式会社丸庄工務所	会津美里町字水戸乙2375番地	R7.3.14	10,780,000	始期	R7.4.1	終期	R7.9.30	R7.8.25	12,614,800	終期		現場状況及び副産物数量実績による変更。			終期		