

令和7年度 工事契約状況表（令和8年1月1日時点）

発注担当課	件名	場所	工種	工事（業務）概要 上段：当初概要 下段：変更概要	契約方法	入札年月 日	随意契約理由 （該当がある 場合のみ）	業者名	業者所在地	当初契約年月 日	当初契約金額 （税込） （円）	当初工期（業務期間）				変更① 契約年月日	変更① 契約金額 （税込） （円）	変更① 工期 終期	変更① 変更理由	変更② 契約年月日	変更② 契約金額 （税込） （円）	変更② 工期 終期	変更② 変更理由	
建設水道課	町道12009号線歩道 整備工事（2工区）	字布才地地内	土木一式	L=116.5（161.5）m （車道部）表層工t=5cm A=867.6m2 上層路盤工t=15cm A=867.6m2 下層路盤工t=35cm A=855.9m2 （歩道部）表層工t=3cm A=246.8m2 路盤工t=10cm A=249.4m2 歩車道境界ブロック L=72.2m U型側溝（Ⅲ-A-i-300A）L=98.0m（Ⅲ-A-h-300A）L=100.0m 3号横断工 L=11.0m バス停留所工 L=40.0m 2号取付道路工 L=8.2m 3号取付道路工 L=5.2m （変更前）（変更後） 施工延長 L=116.5（161.5）m 136.5（161.5）m （車道部）表層工t=5cm A=867.6m2 875.6m2 上層路盤工t=15cm A=867.6m2 875.6m2 下層路盤工t=35cm A=855.9m2 871.4m2 （歩道部）表層工t=3cm A=246.8m2 291.4m2 路盤工t=10cm A=249.4m2 293.6m2	一般競争 入札	R7. 4. 22		巳ノ瀬建設工業 株式会社	会津美里町字 川原町甲19 22番地19	R7. 4. 30	37,889,500	始期	R7. 5. 1	終期	R7. 11. 26	R7. 4. 30	40,029,000	終期	R7. 11. 26	現地精査及び事業進捗を 図るため			終期	
建設水道課	生活関連道路改良工 事（新町地区）	字新町地内	土木一式	施工延長 L=41.6m 表層工 A=114.9m2 上層路盤工 A=103.2m2 下層路盤工 A=111.0m2 勾配調整型側溝工 L=41.6m 施工延長 L=39.4m 表層工 A=113.4m2 上層路盤工 A=99.7m2 下層路盤工 A=105.1m2 勾配調整型側溝工 L=39.4m	一般競争 入札	R7. 6. 10		巳ノ瀬建設工業 株式会社	会津美里町字 川原町甲19 22番地19	R7. 6. 16	4,639,800	始期	R7. 6. 17	終期	R7. 9. 30	R7. 9. 22	4,785,000	終期	R7. 9. 30	起工測量及び現場状況に よる結果			終期	
建設水道課	公共下水道舗装復旧 工事（高田処理区1 工区）	字東川原 地 内外	舗装	表層工（再生密粒度A s 1 3 F） t = 4 c m A = 4 8 8 . 7 m 2 上層路盤工（粒調碎石M—4 0） t = 1 0 c m A = 4 3 2 . 1 m 2 不陸整正工 A = 5 6 . 6 m 2 表層工 A = 4 9 6 . 3 m 2 上層路盤工 A = 4 3 4 . 7 m 2 不陸整正工 A = 6 1 . 6 m 2	一般競争 入札	R7. 6. 24		巳ノ瀬建設工業 株式会社	会津美里町字 川原町甲19 22番地19	R7. 7. 2	3,765,300	始期	R7. 7. 3	終期	R7. 9. 8	R7. 9. 2	3,949,000	終期	R7. 9. 8	現地調査の結果。			終期	
建設水道課	町道12009号線歩道 整備工事（3工区）	字高田地内外	土木一式	L=90.6m （車道部）表層工t=5cm A=610.8㎡ 上層路盤工t=15cm A=610.8㎡ 下層路盤工t=35cm A=578.2㎡ （歩道部）表層工t=3cm A=194.0㎡ 路盤工t=10cm A=194.0㎡ 歩車道境界ブロック L=67.8m 勾配調整型側溝（XI-B-a-400～700） L=66.0m （XI-C-a-400～800） L=61.8m 4号横断工 L=20.0m 4号取付道路工 L=5.0m 5号取付道路工 L=7.9m 信号機移設工 1式	一般競争 入札	R7. 7. 23		巳ノ瀬建設工業 株式会社	会津美里町字 川原町甲19 22番地19	R7. 7. 31	37,063,400	始期	R7. 8. 1	終期	R8. 3. 9			終期					終期	
建設水道課	道路改良工事（町道 13047号線）	字外川原地内	土木一式	L=86.30m（107.0m） 表層工t=4cm A=349.9㎡ 上層路盤工t=10cm A=349.9㎡ 下層路盤工t=20cm A=349.9㎡ U型側溝（Ⅲ-A-i-300A）L=120.8m、（Ⅲ-A-i-300C）L=18.4m、（Ⅲ-A-i-500B）L=18.0m 勾配調整型側溝（1号水路工）（XI-B-c-700～1000） L=25.0m 土留勾配調整型側溝（2号水路工）（300×600） L=2.0m、（300×700） L=2.0m、（300×800） L=2.0m、（300×1000） L=4.0m 1号横断工 L=4.0m 2号横断工 L=4.0m	一般競争 入札	R7. 7. 23		株式会社丸庄工 務所	会津美里町字 水戸乙237 5番地	R7. 7. 31	24,324,300	始期	R7. 8. 1	終期	R8. 3. 9			終期					終期	

令和7年度 工事契約状況表（令和8年1月1日時点）

発注担当課	件名	場所	工種	工事（業務）概要 上段：当初概要 下段：変更概要	契約方法	入札年月 日	随意契約理由 （該当がある 場合のみ）	業者名	業者所在地	当初契約年月 日	当初契約金額 （税込） （円）	当初工期（業務期間）				変更① 契約年月日	変更① 契約金額 （税込） （円）	変更① 工期 終期	変更① 変更理由	変更② 契約年月日	変更② 契約金額 （税込） （円）	変更② 工期 終期	変更② 変更理由	
建設水道課	老朽管更新事業舗装 本復旧工事（1工 区）	永井野字中町 地内外	舗装	路線延長 L＝184.1m 国道401号 表層 密粒度 As20F（改質Ⅱ型） t＝5cm A＝140.8㎡ 表層 再生密粒度 As20F t＝5cm A＝796.4㎡ 基層 再生粗粒度 As20 t＝5cm A＝937.2㎡ 上層路盤 粒調碎石 M－40 t＝25cm A＝502.4㎡ 下層路盤 再生碎石 RC－40 t＝30cm A＝499.9㎡	一般競争 入札	R7.8.5		株式会社丸秀組	会津美里町字 竹ノ花68番 地	R7.8.7	17,885,564	始期	R7.8.18	終期	R7.11.28	R7.11.12	17,248,000	終期	舗装面積等の減少、歩車 道ブロックの撤去・再設 置費の増加等により契約 金額の変更。			終期		
建設水道課	道路改良工事（町道 13135号線）	藤家館字藤田 地内	土木一式	施工延長L＝29.2m 表層工（t＝4cm） A＝104.4㎡ 上層路盤工（t＝10cm） A＝104.4㎡ 下層路盤工（t＝20cm） A＝104.4㎡ 勾配調整型側溝工 L＝27.9m 変更前 変更後 施工延長 L＝29.2m → 28.0m 表層工（t＝4cm） A＝104.4㎡ → 95.5㎡ 上層路盤工（t＝10cm） A＝104.4㎡ → 95.5㎡ 下層路盤工（t＝20cm） A＝104.4㎡ → 95.5㎡ 勾配調整型側溝工 L＝27.9m → 28.0m	一般競争 入札	R7.8.27		巴ノ瀬建設工業 株式会社	会津美里町字 川原町甲19 22番地19	R7.9.3	4,906,000	始期	R7.9.4	終期	R7.12.18	R7.12.3	4,378,000	終期	R7.12.18	起工測量結果及び出張検 査立会結果、設計どおり に側溝布設した場合、民 地側の立木等に支障を及 ぼすことから、計画法線 を変更し施工したい。			終期	
建設水道課	道路側溝修繕工事 （宗頤地区）	字宗頤町地内	土木一式	L＝50.0m 表層工（t＝4cm） A＝119.0㎡ 上層路盤工（t＝10cm） A＝119.0㎡ 勾配調整側溝（X1-A-a-300） L＝45.1m （当初）L＝50.0m （変更）L＝50.0m 表層工（t＝4cm） （当初）A＝ 119.0㎡（変更）A＝117.7㎡ 上層路盤工（t＝10cm） （当初）A＝ 119.0㎡（変更）A＝117.7㎡ 勾配調整側溝（X1-A-a-300） （当初）L＝ 53.1m（変更）L＝44.0m 勾配調整側溝（X1-A-a-300）1mもの （当初）L＝ 0.0m（変更）L＝1.6m 勾配調整側溝（X1-A-a-600） （当初）L＝ 0.0m（変更）L＝4.0m	一般競争 入札	R7.8.27		巴ノ瀬建設工業 株式会社	会津美里町字 川原町甲19 22番地19	R7.9.3	4,829,000	始期	R7.9.4	終期	R7.12.18	R7.12.3	4,730,000	終期	R7.12.18	起工測量結果及び現地踏 査結果により			終期	
建設水道課	橋梁補修工事（245 号橋）	福重岡字若宮 地内	土木一式	橋面舗装工（改質Ⅱ型 密粒度As13F t＝4cm） A ＝36.5㎡ 橋面防水工 A＝36.5㎡ 断面修復工 N＝1.0橋 ひび割れ補修工 L＝9.2m 伸縮装置取替工 L＝12.0m 橋面舗装工（改質Ⅱ型 密粒度As13F t＝4cm） （当初・変更）A＝36.5㎡ 橋面防水工 （当初・変更）A＝36.5㎡ 断面修復工 （当初・変更）N＝1.0橋 ひび割れ補修工 （当初・変更）L＝9.2m 伸縮装置取替工 （当初・変更）L＝12.0m 伸縮装置（止水材） （当初）L＝13.5m（変 更）L＝12.0m 地覆補修工 （当初）V＝0.0㎡3（変 更）V＝0.4㎡3 水切り工 （当初）L＝0.0m（変 更）L＝11.6m	一般競争 入札	R7.8.27		株式会社丸秀組	会津美里町字 竹ノ花68番 地	R7.9.3	10,616,834	始期	R7.9.4	終期	R8.1.26	R7.12.22	10,967,000	終期	R8.2.27	起工測量及び現地踏査結 果により、事業進捗を図 るため			終期	

令和7年度 工事契約状況表（令和8年1月1日時点）

発注担当課	件名	場所	工種	工事（業務）概要 上段：当初概要 下段：変更概要	契約方法	入札年月日	随意契約理由 （該当がある場合のみ）	業者名	業者所在地	当初契約年月日	当初契約金額 （税込） （円）	当初工期（業務期間）				変更① 契約年月日	変更① 契約金額 （税込） （円）	変更① 工期 終期	変更① 変更理由	変更② 契約年月日	変更② 契約金額 （税込） （円）	変更② 工期 終期	変更② 変更理由	
建設水道課	道路舗装補修工事 （町道30201号線）	立石田字立行事地内	舗装	施工延長 L=240.0m 表層工（再生密粒度As20F t=5cm） A=1267.0㎡ 上層路盤工 A=1280.7㎡ 不陸整正工 A=1280.7㎡ 区画線工（溶融式15cm） L=480.0m 区画線工（溶融式45cm） L=3.0m 施工延長（当初）L=240.0m（変更）L=260.0m（当初）A=1267.0㎡（変更）A=1371.0㎡ 表層工（再生密粒度As20F t=5cm）（当初）A=1267.0㎡（変更）A=1371.0㎡ 上層路盤工（当初）A=1280.7㎡（変更）A=1385.9㎡ 不陸整正工（当初）A=1280.7㎡（変更）A=1385.9㎡ 区画線工（溶融式15cm）外側線（当初）L=480.0m（変更）L=514.0m 区画線工（溶融式45cm）停止線（当初）L=3.0m（変更）L=2.5m 区画線工（溶融式15cm）文字（当初）L=0.0m（変更）L=22.3m	一般競争入札	R7. 9. 17		猪俣建設工業株式会社	会津美里町字本郷甲3 0 2 7 番地	R7. 9. 24	12,049,400	始期	R7. 9. 25	終期	R7. 12. 23	R7. 12. 1	12,980,000	終期	R8. 3. 27	起工測量結果及び事業進捗を図るため			終期	
建設水道課	道路舗装補修工事 （町道12026号線）	吉田字村ノ内地内	舗装	施工延長 L=110.0m 表層工 584.1㎡ 上層路盤工 587.1㎡ 不陸整正工 587.1㎡ 区画線工（溶融式） L=220.0m 施工延長（当初）L=110.0m（変更）L=109.6m 表層工（当初）A=584.1㎡（変更）A=573.8㎡ 上層路盤工（当初）A=587.1㎡（変更）A=576.1㎡ 不陸整正工（当初）A=587.1㎡（変更）A=576.1㎡ 区画線工（溶融式）（当初）L=220.0m（変更）	一般競争入札	R7. 9. 17		株式会社齋藤工務所	会津美里町勝原字竹原3 1 2 番地	R7. 9. 24	5,430,150	始期	R7. 9. 25	終期	R7. 12. 3	R7. 11. 12	5,654,000	終期	R7. 12. 3	現地精査及び起工測量結果により			終期	
建設水道課	道路舗装補修工事 （町道21003号線）	大石字家ノ北地内外	舗装	施工延長 L=240.0m 表層工（再生密粒度AS13F） t = 4 cm A =1289.6㎡ 上層路盤工（粒調砕石M-40） t =10cm A =1299.8㎡ 不陸整正工 A =1299.8㎡ 区画線工（外側線 溶融式実線） L =480.0m 変更前 変更後 施工延長 L=240.0m → 268.8m 表層工（再生密粒度AS13F） t = 4 cm A =1289.6㎡ → 1418.7㎡ 上層路盤工（粒調砕石M-40） t =10cm A =1299.8㎡ → 1432.0㎡ 不陸整正工 A =1299.8㎡ → 1432.0㎡ 区画線工（外側線 溶融式実線） L =480.0m → 537.6m	一般競争入札	R7. 9. 17		株式会社齋藤工務所	会津美里町勝原字竹原3 1 2 番地	R7. 9. 24	10,797,050	始期	R7. 9. 25	終期	R7. 12. 23	R7. 12. 3	11,759,000	終期	R7. 12. 23	現地精査及び事業進捗を図るため			終期	
建設水道課	道路舗装補修工事 （町道12008号線）	永井野字東川原地内	舗装	施工延長 L=138.2m 表層工（再生密粒度AS20F） t = 5 cm A =1375.1㎡ 基層工（再生粗粒度AS20） t = 5 cm A =1375.1㎡ 上層路盤工（粒調砕石M-40） t =15cm A =1375.1㎡ 下層路盤工（再生砕石RC40） t =35cm A =1375.1㎡ 区画線工（外側線 溶融式実線 白） L =276.4m 区画線工（外側線 溶融式破線 白） L =138.2m 区画線工（中央線 ペイント式実線 黄） L =138.2m	一般競争入札	R7. 9. 17		大竹建設工業株式会社	会津美里町福重岡字福光丙4 8 6 番地	R7. 9. 24	26,459,400	始期	R7. 9. 25	終期	R8. 1. 22			終期					終期	
建設水道課	準用河川 田沢川維持工事	沼田字清水尻地内外	土木一式	河川維持 河道掘削及び河床整正 V=1973.1m3	一般競争入札	R7. 10. 1		大竹建設工業株式会社	会津美里町福重岡字福光丙4 8 6 番地	R7. 10. 6	22,299,200	始期	R7. 10. 7	終期	R8. 3. 27			終期				終期		
建設水道課	普通河川 西の沢維持工事	穂馬字後田地内外	土木一式	河川維持 河道掘削及び河床整正 V=993.7m3	一般競争入札	R7. 10. 1		株式会社齋藤工務所	会津美里町勝原字竹原3 1 2 番地	R7. 10. 6	13,619,100	始期	R7. 10. 7	終期	R8. 3. 23			終期				終期		

令和7年度 工事契約状況表（令和8年1月1日時点）

発注担当課	件名	場所	工種	工事（業務）概要 上段：当初概要 下段：変更概要	契約方法	入札年月 日	随意契約理由 （該当がある 場合のみ）	業者名	業者所在地	当初契約年月 日	当初契約金額 （税込） （円）	当初工期（業務期間）				変更① 契約年月日	変更① 契約金額 （税込） （円）	変更① 工期 終期	変更① 変更理由	変更② 契約年月日	変更② 契約金額 （税込） （円）	変更② 工期 終期	変更② 変更理由	
こども教育課	高田中学校給水ポン プ改修工事（ゼロ債 務）	字布才地地内	管	給水ポンプ加圧給水ユニット ・既設ユニット取外し・撤去・搬出・処分 ・新規ユニット搬入・据付 ・新規制御盤 結線	一般競争 入札	R7. 2. 27		巴ノ瀬建設工業 株式会社	会津美里町字 川原町甲 1 9 2 2 番地 1 9	R7. 3. 12	5, 049, 000	始期	R7. 4. 1	終期	R7. 9. 30			終期				終期		
こども教育課	新鶴小学校ベランダ 及び軒天改修工事 （ゼロ債務）	鶴野辺字北三 百町地内	建築一式	新鶴小学校 2・3階のベランダ床改修・防水塗装 1・2階のベランダ軒天改修 1・2階の耐震補強プレースの塗装更新	一般競争 入札	R7. 3. 10		株式会社丸庄工 務所	会津美里町字 水戸乙 2 3 7 5 番地	R7. 3. 14	10, 780, 000	始期	R7. 4. 1	終期	R7. 9. 30	R7. 8. 25	12, 614, 800	終期		現場状況及び副産物数量 実績による変更			終期	
健康ふくし課	あやめ荘キュービク ル改修工事	下堀字中川地 内	電気	既設受変電設備内高圧変圧器・高圧進相コンデンサ 更新 撤去機器座廃処分	一般競争 入札	R7. 7. 23		有限会社友和電 設	会津美里町字 高田道上 2 7 3 9 番地 2	R7. 7. 30	8, 204, 900	始期	R7. 7. 30	終期	R7. 12. 1	R7. 11. 28	10, 616, 100	終期	R8. 2. 27			終期		
				引込電線路設置・撤去 機器（変圧器）納入遅延による工期の変更																				